



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
560000004413-25	040594	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOP	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	FNHIS SUB-50

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	703.274,85	% Período:	16,49%	10,86%	27,69%	10,74%	21,72%	12,50%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	33.489,15	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.180,60	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	90.204,35	% Período:	77,93%	22,07%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	53.538,90	% Período:		100,00%										
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	130.192,30	% Período:			13,32%		42,94%	43,74%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	122.282,60	% Período:			100,00%									
1.7.	REVESTIMENTOS	89.857,15	% Período:				61,33%	21,21%	17,46%						
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	58.833,95	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES	109.611,60	% Período:		2,66%	50,31%	18,66%	17,27%	11,10%						
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	3.084,25	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 703.274,85			%:	16,49%	10,86%	27,69%	10,74%	21,72%	12,50%						
Período:	Repasso:	115.969,20		76.359,20	194.770,95	75.565,45	152.732,00	87.878,05							
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	115.969,20		76.359,20	194.770,95	75.565,45	152.732,00	87.878,05							
Acumulado:	%:	16,49%		27,35%	55,04%	65,79%	87,50%	100,00%							
	Repasso:	115.969,20		192.328,40	387.099,35	462.664,80	615.396,80	703.274,85							
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	115.969,20		192.328,40	387.099,35	462.664,80	615.396,80	703.274,85							
Administração Local:			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

CHOPINZINHO/PR

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI

CREA/CAU: CREA PR-81.408/D

ART/RRT: 1720255343667