

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município: CHOPINZINHO			SAM	113	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	129	Repasse do Concedente			R\$	4.651.897,88	100,00%	
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	21/11/2025	Dias	30	Data	31/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	-	
Quantidade: 26.995,26		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total Nº DE ETAPAS	4.651.897,88	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				TOTAL	% S/	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6													ITEM (R\$)		TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início		31/12/25	31/1/26	3/3/26	3/4/26	4/5/26	4/6/26																	
	Data Fim		30/1/26	2/3/26	2/4/26	3/5/26	3/6/26	4/7/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	93,68			6,32															2	176.819,32	0,04		
2	TERRAPLENAGEM	%	51,58	48,42																	2	8.913,81	0,00		
3	DRENAGEM	%		43,92	56,08																2	317.974,99	0,07		
4	BASE / SUB-BASE	%		59,12	40,88																2	101.045,76	0,02		
5	REVESTIMENTO	%	23,65	16,90	33,05	26,40															4	2.869.767,05	0,62		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	0,78	74,93	24,29																3	199.966,12	0,04		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				36,16	63,84														2	842.357,10	0,18		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%					100,00														1	45.182,33	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	21,85	19,63	34,21	24,32															4	89.871,40	0,02		
TOTAIS																						4.651.897,88	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	165.642,58	-	-	11.176,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	176.819,32	3,80%		
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	4.597,74	4.316,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.913,81	0,19%		
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	139.642,84	178.332,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	317.974,99	6,84%		
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	59.743,27	41.302,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101.045,76	2,17%		
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	678.746,23	485.112,85	948.388,19	757.519,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.869.767,05	61,69%		
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	1.564,20	149.827,85	48.574,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	199.966,12	4,30%		
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	304.604,48	537.752,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	842.357,10	18,11%		
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	45.182,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.182,33	0,97%		
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	19.634,03	17.637,50	30.741,73	21.858,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	89.871,40	1,93%		
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	870.184,78	856.280,38	1.247.338,63	790.554,66	304.604,48	582.934,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.651.897,88	100,00%		
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	870.184,78	856.280,38	1.247.338,63	790.554,66	304.604,48	582.934,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.651.897,88	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	18,71%	18,41%	26,81%	16,99%	6,55%	12,53%													4.651.897,88	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	18,71%	37,11%	63,93%	80,92%	87,47%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720240000001										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								06/11/2025 - qui	

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas Kiyoshi Yamazaki (06/11/2025 17:46:28)

Nome/controle do arquivo:
2025110617462890.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110617462890>