

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE N° 126	SAM	108
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AUDITÓRIO	LOTE nº	1	
Local da Obra:	BAIRRO CRISTO REI	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/10/2025 - ter		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.991.643,64	Valor total Mão de Obra:	R\$ 635.934,88 31,93%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.355.708,76 68,07%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 1.991.643,64	
Medição 1 - Início	30	R\$ 87.938,12	Locação de obra, instalação de placa de obra, administração de obra, início de movimentação de terra, estruturas (armação/formas/concretagem).
Medição 2	30	R\$ 208.169,55	Administração de obra, movimentação de terra, drenagem e águas pluviais, estruturas (formas/concretagem), impermeabilização.
Medição 3	30	R\$ 156.395,96	Administração de obra, estruturas (verga/contraverga), alvenaria.
Medição 4	30	R\$ 499.334,00	Administração de obra, drenagem (caixa sifonada), cobertura (tesouras/telha), instalação elétrica (eletrodutos/caixas/quadro), instalação hidrossanitária (tubos), revestimentos (chapisco/emboço), piso em concreto.
Medição 5	30	R\$ 144.764,71	Administração de obra, cobertura (calhas), incêndio (extintores), hidrossanitárias (cavalete/reservatório/tubulação/bancadas/tanques/cubas/lavatórios/tomeiras/sifões/aparelhos sanitários/registros), serviços extras (bancadas).
Medição 6	30	R\$ 112.961,36	Administração de obra, cobertura (tesouras/telhas/terças), revestimentos (peitoril/revestimento cerâmico/soleiras, pinturas (emassamento).
Medição 7	30	R\$ 474.764,57	Administração de obra, cobertura (rufos), esquadrias (portas/guarda corpo/anelas/fachada pele de vidro), instalação elétrica (cabos/disjuntores/interruptores/luminárias/tomadas/quadros/ar condicionado/luminárias de emergência), incêndio (central de alarme/detector de fumaça), revestimentos (forro mineral).
Medição 8	30	R\$ 307.315,37	Administração de obra, alvenaria (divisória sanitária/alambrado), instalação hidrossanitária (saboneteiras/papeleira/barra de apoio), prevenção (placa de sinalização), revestimentos (fundo selador/pintura de paredes/pintura de tetos/ACM/forro vinílico).

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KYIOSHI YAMAZAKI - CREA/PR 81408/D - ART/RRT Nº 1720256357807	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--