

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município: CHOPINZINHO			SAM	111	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	140	Repasse do Concedente		R\$	14.962.079,69	95,00%		
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	04/11/2025	Dias	30	Data	14/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	787.477,88	5,00%		
Quantidade:		90.928,80	m2	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																			Valor Total	15.749.557,57	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
	Data Início		14/12/25	14/1/26	14/2/26	17/3/26	17/4/26	18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26													
	Data Fim		13/1/26	13/2/26	16/3/26	16/4/26	17/5/26	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	10,88	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90								10	382.948,58	0,02			
2	TERRAPLENAGEM	%	32,82	17,51	15,91	15,91	5,54	3,49	3,49	3,49	1,85								9	351.792,11	0,02				
3	DRENAGEM	%		28,80	71,20														2	38.349,41	0,00				
4	BASE / SUB-BASE	%		8,46	16,60	16,60	16,60	16,60	15,19	8,14	1,81							8	6.119.170,80	0,39					
5	REVESTIMENTO	%			12,76	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	7,50							7	8.046.906,45	0,51					
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	33,09	35,27	31,64													3	74.113,03	0,00					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	2,64	26,43	26,43	26,43	14,63	3,43										6	141.492,87	0,01					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%										100,00						1	344.174,60	0,02					
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		-	-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	4,37	5,86	5,86	13,82	13,74	13,74	11,08	9,59	10,97	10,97						10	250.609,72	0,02					
TOTAIS																					15.749.557,57	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	39.565,49	36.026,19	36.026,19	36.026,19	36.026,18	36.026,18	36.026,18	36.026,18	36.026,18	36.026,19	-	-	-	-	-	-	10	363.801,15	2,31%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.082,40	1.896,12	1.896,12	1.896,12	1.896,11	1.896,11	1.896,11	1.896,11	1.896,11	1.896,12	-	-	-	-	-	-		19.147,43	0,12%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	109.682,06	58.516,29	53.157,06	53.157,06	18.508,63	11.661,06	11.661,06	11.661,06	6.198,23	-	-	-	-	-	-	-	9	334.202,51	2,12%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.772,74	3.079,80	2.797,74	2.797,74	974,14	613,74	613,74	613,74	326,22	-	-	-	-	-	-	-		17.589,60	0,11%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	10.491,28	25.940,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36.431,94	0,23%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	552,17	1.365,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.917,47	0,01%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	491.729,51	964.993,35	964.993,35	964.993,35	964.993,35	883.015,84	473.263,90	105.229,61	-	-	-	-	-	-	-	8	5.813.212,26	36,91%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	25.880,51	50.789,12	50.789,12	50.789,12	50.789,12	46.474,52	24.908,63	5.538,40	-	-	-	-	-	-	-		305.958,54	1,94%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	975.411,68	1.219.234,88	1.219.234,88	1.219.234,88	1.219.234,88	1.219.234,88	572.975,07	-	-	-	-	-	-	7	7.644.561,15	48,54%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	51.337,45	64.170,25	64.170,25	64.170,25	64.170,26	64.170,26	30.156,58	-	-	-	-	-	-		402.345,30	2,55%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	23.295,41	24.832,62	22.279,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70.407,37	0,45%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.226,08	1.306,98	1.172,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.705,66	0,02%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	3.554,25	35.527,89	35.527,89	35.527,89	19.670,78	4.609,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	134.418,22	0,85%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	187,07	1.869,89	1.869,89	1.869,89	1.035,30	242,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.074,65	0,04%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.965,87	-	-	-	-	-	-	1	326.965,87	2,08%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.208,73	-	-	-	-	-	-		17.208,73	0,11%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	10.407,27	13.959,46	13.959,46	32.894,44	32.709,00	32.709,00	26.375,21	22.823,02	26.121,18	26.121,18	-	-	-	-	-	-	10	238.079,22	1,51%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	547,75	734,71	734,71	1.731,29	1.721,53	1.721,53	1.388,17	1.201,21	1.374,80	1.374,80	-	-	-	-	-	-		12.530,50	0,08%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	186.504,48	671.083,24	1.151.883,95	2.098.010,61	2.291.142,82	2.269.233,99	2.176.313,17	1.763.009,04	1.392.810,08	962.088,31	-	-	-	-	-	-		14.962.079,69	95,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.816,04	35.320,18	60.625,48	110.421,61	120.586,45	119.433,36	114.542,79	92.789,95	73.305,79	50.636,23	-	-	-	-	-	-		787.477,88	5,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	196.320,52	706.403,42	1.212.509,43	2.208.432,22	2.411.729,27	2.388.667,35	2.290.855,96	1.855.798,99	1.466.115,87	1.012.724,54	-	-	-	-	-	-		15.749.557,57	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,25%	4,49%	7,70%	14,02%	15,31%	15,17%	14,55%	11,78%	9,31%	6,43%								15.749.557,57	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,25%	5,73%	13,43%	27,45%	42,77%	57,93%	72,48%	84,26%	93,57%	100,00%								OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):		Assinatura:								data:					
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81408/D - ART/RRT Nº 1720256367462										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						04/11/2025 - ter				

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (04/11/2025 19:10:18 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (04/11/2025 19:12:10)

Nome do arquivo:

2025110419121003.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110419121003>