

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE N° 140	SAM	111
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA VICINAL SÃO LUIZ	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/11/2025 - ter		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 15.749.557,57	Valor total Mão de Obra:	R\$ 6.085.831,69	Valor total dos Materiais: R\$ 9.663.725,88
			38,64%	61,36%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R\$ 15.749.557,57	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 196.320,52	Iniciará na estaca 0,00 com limpeza lateral, serviços de terraplanagem, remoção de meio fio e demolição de concretos na vila, instaação de placa de obra.
Medição 2	30	R\$ 706.403,42	Segue limpeza lateral, serviços de terraplanagem, cortes e aterros, inicia ececução dos passeios, inicia escavação de remendos, inicio do macadame, inicio da execução dos meios fios, execução da tubulação.
Medição 3	30	R\$ 1.212.509,43	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, passeios, escavação de remendos, macadame, conclusão dos meios fios, execução das bocas e alas, inicio da execução da BGS.
Medição 4	30	R\$ 2.208.432,22	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, passeios, escavação de remendos, macadame, BGS, inicia execução do CBUQ
Medição 5	30	R\$ 2.411.729,27	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, escavação de remendos, macadame, BGS, CBUQ, finaliza passeios
Medição 6	30	R\$ 2.388.667,35	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, escavação de remendos, macadame, BGS, CBUQ, executa-se o plantio da grama
Medição 7	30	R\$ 2.290.855,96	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, escavação de remendos, macadame, BGS, CBUQ,
Medição 8	30	R\$ 1.855.798,99	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, escavação de remendos, macadame, BGS, CBUQ,
Medição 9	30	R\$ 1.466.115,87	Segue serviços de terraplanagem, cortes e aterros, escavação de remendos, macadame, BGS, CBUQ,
Medição 10	30	R\$ 1.012.724,54	Finaliza-se a execução da base, do CBUQ, execução da sinalização.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81408/D - ART/RRT N° 1720256367462	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (04/11/2025 19:09:59 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (04/11/2025 19:12:17)

Nome do arquivo:

2025110419121747.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110419121747>